



ELŐTERJESZTÉS
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2024. DECEMBER 18. NAPJÁN TARTANDÓ RENDES NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 82.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése projektben megkötött kivitelezési szerződés módosításáról

ELŐTERJESZTŐ: Rescsánszki Bertalanné polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szabó Beáta városfejlesztési referens

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Igazgatási és Szociális Osztály:
2024. december 16.

Ambrusics Tibor
aljegyző

Pénzügyi Osztály:
2024. december 16.

Pachmanné Tóth Anita
osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELEL:

Dr. Vártás József jegyző 2024. 12. 16.

AZ ELŐTERJESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL:

Rendeletalkotás

Határozathozatal normatív
 hatósági
 egyéb

A döntéshez egyszerű
minősített többség szükséges.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ JÓVÁHAGYÁSA: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Abod, 2024. december 16.



Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Abod Község Önkormányzata a 37/2022. (IV.13.) határozatában döntött a VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról konzorciumi formában Abod Község Önkormányzat konzorcium vezetésével és Szakácsi Község Önkormányzata konzorciumi partnerrel. A támogató okirat 2023.01.12. napján 3419102754 iratazonosító számon került kibocsátásra.

A projektben Abod Község Önkormányzatának forrás összetétele:

A Projekt teljes költsége összesen (Ft):	142 072 423
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):	141 803 399
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):	269 024
Támogatás összege (Ft):	134 713 229
Önerő (Ft):	7 359 194
Saját forrás (Ft):	7 359 194
Egyéb támogatás (Ft):	0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft):	269 024

A VP pályázatok eljárásrendje és a támogató okirat alapján a megítélt támogatás 50%-a, 67 356 614 Ft igényelhető meg támogatási előlegként, amelyet az önkormányzat megigényelt és a projektre elkülönített alszámláján jóváírásra került 2023.09.07-én.

A projektben szükséges előkészítési munkák megkezdődtek, elkészült a kiviteli tervdokumentáció.

A projekt megvalósításához a 3/2024. (II.08.) testületi határozat alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével 2024. április 11-én megkötésre került a kivitelezési szerződés. Az 1.ütem munkaterület átadása 2024.04.15-én megtörtént. A beruházás az ütemterv szerint haladt előre, az 1. ütem 2024.05.17-én elkészült. A 2. ütem munkaterület átadása 2024. május 22-én volt. A kivitelezési szerződés alapján a műszaki készütségnek megfelelően történt a számlázás és pénzügyi teljesítés az alábbiak szerint:

számla	fizetendő összeg	utalás dátuma
tervezés	2 342 119 Ft	2023.11.14.
egyéb projektelőkészítés	4 593 499 Ft	2023.10.30.
közbeszerzés részszámla	1 174 750 Ft	2024.03.05.
közbeszerzés végszámla	1 174 750 Ft	2024.04.09.
kivitelezés előlegszámla	5 597 279 Ft	2024.04.18.
kivitelezés 1. részszámla	10 075 102 Ft	2024.05.08.
kivitelezés 2. részszámla	22 482 971 Ft	2024.05.27.
kivitelezés 3. részszámla	26 866 938 Ft	2024.06.18.
összesen	74 307 408 Ft	

A rendelkezésre álló támogatási előleg és önerő összege 74 684 959 Ft, amely további számlák befogadására nem biztosít fedezetet. A pályázat elszámolására 2 kifizetési kérelem is benyújtásra került már:

1. kifizetési kérelem: 2024.05.02. (Abod: 19 455 691 Ft)
2. kifizetési kérelem: 2024.07.10. (Abod: 48 506 528 Ft)

A kifizetési kérelmek elfogadásának feltétele a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 98/A. § szerint, az Irányító Hatóság által kiállított igazolás a közbeszerzési eljárás lefolytatásának megfelelőségéről. Sajnos ezt a dokumentumot a mai napig nem küldte meg az Irányító Hatóság a részünkre, ezért a kifizetési kérelmek is felfüggesztés alatt állnak.

Tekintettel a fentiekre, a kivitelezési szerződés 50. pontja szerinti teljesítési határidő (2024. december 31.) módosítása szükséges. A pályázatban a projekt fizikai befejezési és a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje 2025.05.02., ezt figyelembe véve a kivitelezési szerződés teljesítési határidejét 2025.04.15-re javaslom módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a következő határozati javaslat elfogadására.

**Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024.(...) határozata**

**VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése projektben
megkötött kivitelezési szerződés módosításáról**

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta VP6-7.2.1.1-21 külterületi helyi közutak fejlesztése projektben megkötött kivitelezési szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) megismerte VP6-7.2.1.1-21 külterületi helyi közutak fejlesztése projekt előrehaladását és a kivitelezési szerződés módosításának szükségességét elfogadja. A kivitelezési szerződés 2025.04.15-ig történő meghosszabbítását jóváhagyja.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződésmódosítás tartalmának teljes körű meghatározására, aláírására, valamint a módosításhoz kapcsolódó szükségessé váló nyilatkozatok teljes körű megtételére.

<u>Felelős:</u>	polgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	jegyző
<u>Közreműködik:</u>	Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály
<u>Határidő:</u>	2024.12.31.

Edelény, 2024. december 16.



Rescsánszki Bertalanné
**Rescsánszki Bertalanné
polgármester**

TERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Abod Község Önkormányzata

Székhely: 3753 Abod, Magyar út 42.
Adószám: 15548122-1-05
Bankszámlaszám: 10027006-00343440-02020035
Képviseli: Rescsánszki Bertalanné polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

LASPED Kft

Székhely: 3528 Miskolc, Visó út 9.
Cégjegyzékszám: 05-09-010117
Adószám: 12976119-2-05
Képviseli: Bak László ügyvezető
Nyilvántartási szám: 14A50841
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Felek 2024. április 11. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötöttek az Abod külterület 0165/2 hrsz., és az Abod külterület 0229 hrsz. ingatlanokon az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő aszfalt burkolatú külterületi utak két ütemben való felújítása tárgyában.

A vállalkozási szerződés 6. pontjában rögzítésre került, hogy Vállalkozó első ütemben az Abod külterület 0165/2. hrsz-ú ingatlanon lévő út felújítását köteles teljesíteni, és a második ütemben az Abod külterület 0229. hrsz-ú ingatlant érintő felújítási, kivitelezési feladat elvégzése akkor kezdődhet meg, ha az első ütem sikeres átadás-átvétel lezárását követően Megrendelő a második ütem munkaterületét átadja Vállalkozó részére.

Megrendelő rögzíti, hogy a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján Abod Község Önkormányzat, mint támogatást igénylő 3368485056 iratazonosító számú támogatási kérelmét támogatta. Támogató okirat azonosító: 3419102754. Támogatás intenzitás: 95%. Önerő: 5%. Megrendelő rögzíti, hogy előlegként a Támogató kiutalta Megrendelő részére a támogatás összegének 50%-át. Vállalkozó a felújítás első ütemét teljesítette, Megrendelő az erre vonatkozó vállalkozói díjat megfizette a fenti előlegből és az önerőből. Megrendelő ezt követően benyújtotta a kifizetési kérelmeket. Megrendelő a hátralévő kivitelezési munkákat csak akkor tudja finanszírozni, ha a kifizetési kérelmét teljesítik. Megrendelő rögzíti, hogy a jogszabályi határidők alapján alappal bízott abban, hogy a támogatási összeg még 2024. év nyarán folyósításra kerül, ezért a szerződésben az újabb munkaterület átadásra 5 hónapos határidőt szabott a szerződés 6. pontja.

Ajánlatkérő 2024. április 18. napján a jogszabályoknak megfelelően benyújtotta a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentumot az EPTK felületen, a vonatkozó közbeszerzési ellenőrzést megindította, de hiánypótlási felhívást, vagy támogató tartalmú tanúsítványt eddig nem kapott. A benyújtott kifizetési kérelem alapján kifizetést kizárólag a közbeszerzési eljárás támogató tanúsítványának birtokában lehet teljesíteni, mely ezidáig nem került kiadásra, így Megrendelő nem kapta meg a fedezetet, így nem képes a további ellenérték megfizetésére, így kérte a munkavégzés felfüggesztését.

Megrendelő előzetesen nem készülhetett fel arra az eshetőségre, hogy a közbeszerzési eljárás ellenőrzése nem fejeződik be a jogszabályi határidőt követő fél évvel sem.

A szerződésben rögzített kivitelezési határidő 2024. december 31. napja volt, mely nem tartható a fentiekre tekintettel. Felek megállapítják, hogy fentiekre tekintettel szükséges a vállalkozási szerződést módosítani. A módosítás alapján Vállalkozónak ugyanannyi ideje lesz a munkát elvégezni, mint amennyi eredetileg biztosítva volt.

2. Szerződésmódosítás

I. A szerződés 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. Megrendelő köteles az első munkaterületet a szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül a Vállalkozó részére átadásra felajánlani. Vállalkozó köteles a munkaterületet az átadásra való felajánlást követő 2 munkanapon belül átvenni. Vállalkozó első ütemben az Abod külterület 0165/2. hrsz-ú ingatlanon lévő út felújítását köteles teljesíteni. Ezen feladatok teljesítése, és az átadás-átvétel sikeres lezárása után akkor kezdhető meg az Abod külterület 0229. hrsz-ú ingatlant érintő felújítási, kivitelezési feladat, ha Megrendelő azon munkaterületet is átadta Vállalkozónak.”

II. A szerződés 50. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„50. A szerződés teljesítésének véghatárideje a Megrendelő II. ütembe tartozó munkálatok felfüggesztését elrendelő döntésének visszavonását követő nap. Felek külön kiemelik, hogy a teljesítési határidő kapcsán Felek figyelembe vették a kivitelezési munkák időigényén túl az átadás-átvételi eljárás időigényét is. Vállalkozónak tehát a teljesítési határidőn belül az átadás-átvételi eljárást is sikeresen le kell zárnia. (Felek ekörben kifejezetten eltérnek a Ptk. 6:247. § (2) bekezdés rendelkezéseitől, mivel a határidő meghatározásánál a fentiek időigényét már figyelembe vették.)”

III. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) alapján került sor, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.

A szerződés módosítást a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Edelény, 2024. december

Abod Község Önkormányzata
Megrendelő

LASPED Kft
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pachmanné Tóth Anita
pénzügyi osztályvezető

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Vártás József
jegyző